

OBRA:	24 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV - BARREIROS
-------	--

ENDEREÇO:	RODOVIA SC 437
-----------	----------------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,50%	31.886,57	100,00% R\$ 31.886,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA	8,17%	174.138,57	100,00% R\$ 174.138,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESCAVAÇÃO E REATERRO FUNDAÇÕES	0,24%	5.027,61	100,00% R\$ 5.027,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURAL - SAPATAS (FUNDAÇÃO)	0,97%	20.587,03	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.587,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ESTRUTURAL - VIGA BALDRAME	1,17%	24.855,05	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.855,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURAL - PILARES	2,34%	49.906,83	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 49.906,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ESTRUTURAL - VIGAS	1,57%	33.412,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.412,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	LAJES	8,69%	185.170,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 185.170,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	VEDAÇÕES	8,28%	176.540,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 88.270,44	50,00% R\$ 88.270,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
10	REVESTIMENTOS	7,28%	155.135,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 155.135,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	PAVIMENTAÇÃO	3,33%	70.924,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 35.462,12	50,00% R\$ 35.462,12
12	COBERTURA	5,29%	112.796,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 112.796,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS - PORTAS	12,84%	273.733,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 273.733,24	0,00% R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS - JANELAS	2,32%	49.460,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 49.460,06	0,00% R\$ 0,00
15	GESSO	1,86%	39.656,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 19.828,09	50,00% R\$ 19.828,09	0,00% R\$ 0,00
16	PINTURA	2,41%	51.356,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.678,29	50,00% R\$ 25.678,29
17	FACHADA	6,15%	131.143,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 65.571,60	50,00% R\$ 65.571,60
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,28%	112.623,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 56.311,58	50,00% R\$ 56.311,58	0,00% R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,39%	114.854,01	25,00% R\$ 28.713,50	25,00% R\$ 28.713,50	25,00% R\$ 28.713,50	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 28.713,50	0,00% R\$ 0,00
20	INSTALAÇÃO REDE LOGICA	0,83%	17.611,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.805,63	50,00% R\$ 8.805,63
21	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	0,16%	3.437,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.718,80	50,00% R\$ 1.718,80

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
22	ESCADA	0,60%	12.866,43	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.433,22	50,00% R\$ 6.433,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	5.750,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.750,40
24	ELEVADOR	7,72%	164.663,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 82.331,76	50,00% R\$ 82.331,76
25	SERVIÇOS FINAIS	0,90%	19.144,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.144,47
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,47%	95.295,84	16,66% R\$ 15.876,29	16,66% R\$ 15.876,29	16,66% R\$ 15.876,29	16,66% R\$ 15.876,29	16,66% R\$ 15.876,29	16,70% R\$ 15.914,41
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.131.978,11	11,99% R\$ 255.642,54	6,87% R\$ 146.371,91	16,79% R\$ 357.876,80	21,02% R\$ 448.218,42	31,12% R\$ 663.490,96	12,21% R\$ 260.377,47
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.131.978,11	11,99% R\$ 255.642,54	18,86% R\$ 402.014,45	35,64% R\$ 759.891,26	56,67% R\$ 1.208.109,68	87,79% R\$ 1.871.600,64	100,00% R\$ 2.131.978,11