

OBRA:	27 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MANOEL DE BEM - SANTIAGO
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO MANOEL DE BEM

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	2.199,19	100,00% R\$ 2.199,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	3,81%	7.178,90	50,00% R\$ 3.589,45	50,00% R\$ 3.589,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	28,45%	53.593,90	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 26.796,95	50,00% R\$ 26.796,95	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS	66,24%	124.782,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 62.391,07	50,00% R\$ 62.391,07
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,34%	631,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 631,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	188.385,52	3,07% R\$ 5.788,64	16,13% R\$ 30.386,40	47,34% R\$ 89.188,01	33,45% R\$ 63.022,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	188.385,52	3,07% R\$ 5.788,64	19,20% R\$ 36.175,04	66,55% R\$ 125.363,05	100,00% R\$ 188.385,52