



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081642-52	Nº SICONV 924500/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO JOÃO CARDOSO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO JOÃO CARDOSO
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO JOÃO CARI	351.966,17	% Período:	20,34%	23,70%	28,31%	27,65%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.511,60	% Período:	20,34%	23,70%	28,31%	27,65%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTI	7.339,12	% Período:	18,04%	31,96%		50,00%									
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	9.139,57	% Período:	100,00%												
1.4.	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERF	18.509,48	% Período:	92,74%			7,26%									
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	51.842,80	% Período:	80,70%			19,30%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	175.241,89	% Período:		44,84%	55,16%										
1.7.	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	65.740,69	% Período:				100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.641,02	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 351.966,17				%:	20,34%	23,70%	28,31%	27,65%								
				Repasso:	48.593,63	56.611,18	67.615,68	66.035,51								
				Contrapartida:	23.011,49	26.808,21	32.019,38	31.271,09								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	71.605,12	83.419,39	99.635,05	97.306,61								
				%:	20,34%	44,05%	72,35%	100,00%								
				Repasso:	48.593,63	105.204,81	172.820,49	238.856,00								
				Contrapartida:	23.011,49	49.819,70	81.839,08	113.110,17								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	71.605,12	155.024,51	254.659,56	351.966,17								

PESCARIA BRAVA/SC

Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Ariéle Corrêa Guedes

CREA/CAU: 157268-0

ART/RRT: 8789218-0