

OBRA:	22 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA LUIZ FERNANDO SANTOS - BAIRRO SERTÃO DE CIMA -
ENDEREÇO:	RUA LUIZ FERNANDO SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,59%	7.153,30	100,00% R\$ 7.153,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	5,13%	23.034,56	30,00% R\$ 6.910,37	40,00% R\$ 9.213,82	30,00% R\$ 6.910,37	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	15,54%	69.791,14	70,00% R\$ 48.853,80	30,00% R\$ 20.937,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	77,71%	348.953,50	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 104.686,05	40,00% R\$ 139.581,40	30,00% R\$ 104.686,05
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,03%	115,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 115,72
	TOTAL SIMPLES	100,00%	449.048,22	14,01% R\$ 62.917,47	30,03% R\$ 134.837,22	32,62% R\$ 146.491,77	23,34% R\$ 104.801,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	449.048,22	14,01% R\$ 62.917,47	44,04% R\$ 197.754,68	76,66% R\$ 344.246,45	100,00% R\$ 449.048,22