



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 892420/2019	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM NOS BAIRROS KM 37 E LARANJEIROS
-------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
1.	<b>RUA LEANDRO TOMAZ FRANCISCO</b>	<b>414.818,19</b>	% Período:	22,70%	57,71%	19,59%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.528,95	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLENAGEM-MOVIMENTO DE TERRA	5.523,27	% Período:	100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	87.130,79	% Período:	100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS	239.386,22	% Período:		100,00%									
1.5.	PASSEIO PUBLICO-ACESSIBILIDADE	70.050,14	% Período:			100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.198,82	% Período:			100,00%								

<b>Total: R\$ 414.818,19</b>	Período:	%:	22,70%	57,71%	19,59%										
		Repasse:	54.207,35	137.779,54	46.763,11										
		Contrapartida:	39.975,66	101.606,68	34.485,85										
		Outros:	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>94.183,01</b>	<b>239.386,22</b>	<b>81.248,96</b>											
	Acumulado:	%:	22,70%	80,41%	100,00%										
		Repasse:	54.207,35	191.986,89	238.750,00										
		Contrapartida:	39.975,66	141.582,34	176.068,19										
		Outros:	-	-	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>94.183,01</b>	<b>333.569,23</b>	<b>414.818,19</b>										

PESCARIA BRAVA/SC

Local

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **RENATO MENDONÇA TEIXEIRA**

CREA/CAU: **CREA/SC 090117-1**

ART/RRT:

