

OBRA:	45 - QUADRA COBERTA - E.E.B LUIS PACHECO DOS REIS - BARREIROS
ENDEREÇO:	ROOVIA SC 437

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,02%	19.168,14	100,00% R\$ 19.168,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,58%	7.550,97	100,00% R\$ 7.550,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	2,10%	9.999,41	100,00% R\$ 9.999,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	0,00%	0,00	25,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SAPATAS	0,00%	0,00	25,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	QUADRA DE ESPORTES	2,13%	10.166,57	25,00% R\$ 2.541,64	25,00% R\$ 2.541,64	50,00% R\$ 5.083,28	0,00% R\$ 0,00
7	ANEXO	1,31%	6.233,55	25,00% R\$ 1.558,39	25,00% R\$ 1.558,39	50,00% R\$ 3.116,78	0,00% R\$ 0,00
8	VIGA BALDRAME	0,00%	0,00	25,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	QUADRA DE ESPORTES	3,05%	14.552,24	25,00% R\$ 3.638,06	25,00% R\$ 3.638,06	50,00% R\$ 7.276,12	0,00% R\$ 0,00
10	ANEXO	2,21%	10.537,99	25,00% R\$ 2.634,50	25,00% R\$ 2.634,50	50,00% R\$ 5.268,99	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	VIGA DE TRAVAMENTO E COBERTURA	0,00%	0,00	25,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	QUADRA DE ESPORTES	4,73%	22.547,43	25,00% R\$ 5.636,86	25,00% R\$ 5.636,86	50,00% R\$ 11.273,72	0,00% R\$ 0,00
13	ANEXO	1,84%	8.766,40	25,00% R\$ 2.191,60	25,00% R\$ 2.191,60	50,00% R\$ 4.383,20	0,00% R\$ 0,00
14	PILARES	0,00%	0,00	25,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	QUADRA DE ESPORTES	5,18%	24.697,47	25,00% R\$ 6.174,37	25,00% R\$ 6.174,37	50,00% R\$ 12.348,74	0,00% R\$ 0,00
16	ANEXO	1,56%	7.425,25	25,00% R\$ 1.856,31	25,00% R\$ 1.856,31	50,00% R\$ 3.712,62	0,00% R\$ 0,00
17	LAJES	2,83%	13.485,32	25,00% R\$ 3.371,33	25,00% R\$ 3.371,33	50,00% R\$ 6.742,66	0,00% R\$ 0,00
18	VERGAS DE CONCRETO	0,32%	1.509,64	25,00% R\$ 377,41	25,00% R\$ 377,41	50,00% R\$ 754,82	0,00% R\$ 0,00
19	ESTRUTURA METALICA QUADRA	23,93%	114.041,48	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 57.020,74	50,00% R\$ 57.020,74	0,00% R\$ 0,00
20	PAVIMENTAÇÕES	0,00%	0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00
21	QUADRA ESPORTIVA	7,77%	37.052,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.526,08	50,00% R\$ 18.526,08
22	ANEXO	1,37%	6.549,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.274,58	50,00% R\$ 3.274,58

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
23	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	7,08%	33.724,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.724,41
24	ESQUADRIAS	7,82%	37.283,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 37.283,29
25	PINTURA	1,31%	6.247,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.247,11
26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	0,00%	0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 0,00
27	AGUA FRIA	0,25%	1.178,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 589,03	50,00% R\$ 589,03
28	ESGOTO SANITARIO	1,09%	5.193,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.596,62	50,00% R\$ 2.596,62
29	APARELHOS E ACESSORIOS	2,33%	11.102,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.551,09	50,00% R\$ 5.551,09
30	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,42%	16.300,03	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.150,02	50,00% R\$ 8.150,02	0,00% R\$ 0,00
31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,36%	16.007,74	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.003,87	50,00% R\$ 8.003,87	0,00% R\$ 0,00
32	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3,09%	14.749,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.749,86
33	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	464,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 464,78
34	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,22%	20.112,12	25,00% R\$ 5.028,03	25,00% R\$ 5.028,03	25,00% R\$ 5.028,03	25,00% R\$ 5.028,03

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL SIMPLES	100,00%	476.645,99	15,05% R\$ 71.727,01	22,70% R\$ 108.183,12	35,39% R\$ 168.700,98	26,86% R\$ 128.034,88
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	476.645,99	15,05% R\$ 71.727,01	37,75% R\$ 179.910,14	73,14% R\$ 348.611,11	100,00% R\$ 476.645,99